



PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

NÚMERO DO CONTRATO: 1024.006-76/2015

MUNICÍPIO: PAULA CÂNDIDO - MG

DATA: 04/11/2019

LOCAL: DIVERSAS VIAS

BDI: 26,85%

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIO, MEIO-FIO E ACESSIBILIDADE DE PARTE DAS VIAS URBANAS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	EXECUTADO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
					PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO
01	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	R\$ 1.754,06	0,69%							
1	PLACA DE OBRA	R\$ 1.754,06	0,69%	100,00%						
02	<b>RUA JANUÁRIO FERREIRA DE PAULA</b>	R\$ 55.181,70	21,83%							
1	INFRAESTRUTURA/DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 6.713,90	2,66%			0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
2	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 46.690,75	18,47%		100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
3	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.777,05	0,70%			0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
03	<b>RUA PRIMEIRO DE MAIO</b>	R\$ 99.068,49	39,18%							
1	INFRAESTRUTURA/DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 13.637,30	5,39%	8,46%		0,00%		0,00%	91,54%	91,54%
2	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 82.937,85	32,80%			0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
3	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.493,34	0,99%			0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
04	<b>RUA GETÚLIO VARGAS</b>	R\$ 46.595,04	18,43%							
1	INFRAESTRUTURA/DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 4.910,83	1,94%			0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
2	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 39.807,90	15,74%		100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
3	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.876,31	0,74%			0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
05	<b>RUA SETE DE SETEMBRO</b>	R\$ 46.103,57	18,24%							
1	INFRAESTRUTURA/DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 5.903,02	2,33%			0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
2	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 38.264,56	15,13%			0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
3	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.935,99	0,77%			0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
06	<b>RUA VINTE E UM DE ABRIL</b>	R\$ -	0,00%							
1	INFRAESTRUTURA/DRENAGEM PLUVIAL	R\$ -	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%
2	OBRAS VIÁRIAS	R\$ -	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%
3	SINALIZAÇÃO	R\$ -	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%
07	<b>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO</b>	R\$ 4.126,72	1,63%							
1	DEMOLIÇÕES E PREPARO DO SOLO	R\$ 4.126,72	1,63%			0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
<b>TOTAL %</b>				1,15%	34,21%	34,21%	47,94%	82,15%	16,70%	98,85%
<b>TOTAL R\$</b>		R\$ 252.829,58	100,00%	R\$ 2.907,16	86.498,65	R\$ 86.498,65	121.202,41	207.701,06	42.221,36	R\$ 249.922,42

TOMADOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO