

Nº OPERAÇÃO 1052621-68	Nº SICONV 031897	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DA CIDADE
----------------------------------	----------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	964,75	% Período:	100,00%											
1.1.	Placa de Obra	964,75	% Período:	100,00%											
2.	DRENAGEM PLUVIAL	80.787,34	% Período:	22,63%	31,65%	26,36%	19,36%								
2.1.	Escavação	10.774,05	% Período:	24,21%	33,53%	23,89%	18,37%								
2.2.	Tubos	34.003,84	% Período:	24,23%	33,55%	23,86%	18,35%								
2.3.	Bocas de Lobo	6.775,90	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
2.4.	Poços de Visita	15.588,30	% Período:	16,67%	33,33%	33,33%	16,67%								
2.5.	Sarjeta	13.645,25	% Período:	25,49%	24,34%	24,78%	25,39%								
3.	OBRAS VIÁRIAS	141.942,00	% Período:	20,50%	20,84%	29,33%	29,33%								
3.1.	Meio-fio	19.115,56	% Período:	24,92%	25,19%	25,19%	24,69%								
3.2.	Calçamento	100.061,77	% Período:	24,32%	24,75%	24,79%	26,13%								
3.3.	Calçada	20.451,47	% Período:	0,00%	0,00%	53,04%	46,96%								
3.4.	Acessibilidade	2.313,20	% Período:	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%								
4.	SINALIZAÇÃO	1.957,37	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								
4.1.	Sinalização Vertical	1.957,37	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								

Total:	R\$ 225.651,46	Período:	%:	21,43%	24,44%	27,89%	26,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Repasso:	47.747,86	54.472,45	62.146,23	58.490,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	598,69	683,01	779,23	733,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	48.346,55	55.155,46	62.925,46	59.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:			%:	21,43%	45,87%	73,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
			Repasso:	47.747,86	102.220,31	164.366,54	222.857,14	222.857,14	222.857,14	222.857,14	222.857,14	222.857,14	222.857,14	222.857,14		
			Contrapartida:	598,69	1.281,70	2.060,93	2.794,32	2.794,32	2.794,32	2.794,32	2.794,32	2.794,32	2.794,32	2.794,32		
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Investimento:	48.346,55	103.502,02	166.427,47	225.651,46	225.651,46	225.651,46	225.651,46	225.651,46	225.651,46	225.651,46	225.651,46	225.651,46	

 PAULA CÂNDIDO/MG
 Local

segunda-feira, 8 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: SÁVIO DOS REIS CAMILO

CREA/CAU: MG-201.630/D

ART/RRT: 5029395